



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9

OGGETTO: INTERVENTO DI DIFESA ABITATO SU VALANGA IN LOCALITA' MELEZE' - APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO - SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA CN DB14_3964_11_51.
CUP: E47B14000270002 - CIG: 6077477CAA.

L'anno duemilasedici addì **sette** del mese di **marzo** con inizio seduta alle ore 16,50 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto:

PRESENTI ASSENTI

1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	GALLIAN Alfredo Marco	VICESINDACO	X	
3	PEYRACHE Paolo	ASSESSORE	X	
	TOTALE		3	/

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo che provvede alla redazione del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazioni della Giunta Comunale n. 70 del 16.09.2013, n. 15 del 17.02.2014 e n. 71 del 06.10.2014, vennero licenziati, rispettivamente, il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo dei lavori di "Opera di intervento difesa abitato su valanga in località Melezé", nell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 115.604,39 per lavori a base d'asta, € 24.235,09 per costi del personale ed € 5.319,00 per oneri di sicurezza ed € 54.841,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione così come predisposti dal tecnico incaricato Ing. Massimo Tuberga dello Studio GeoSintesi con sede in Corso Unione Sovietica 560 – Torino, incaricato con atto di determinazione n. 32 del 03.05.2013;
- Con atto di determinazione del responsabile Servizio Tecnico n. 116 del 15/12/2014 venne indetta ai sensi degli artt. 125 co. 8 del D.Lgs. 163/2006 procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, giusto il disposto dell'art. 82 del medesimo decreto legislativo;
- A seguito di procedura di gara i lavori di che trattasi vennero aggiudicati alla ditta GEOBRUGG ITALIA Srl con sede in Via Don Carlo Botta n. 13 di Bergamo (BG) con un ribasso del 5,8% rispetto al prezzo a base di gara, giusto contratto repertorio n. 50 del 03.08.2015 registrato a Saluzzo il 06.08.2015 al n. 17 serie I;
- Il finanziamento dell'intervento era stato interamente assicurato da contributo della Regione Piemonte, giusta Ordinanza Commissariale n. 7/DB 14.00/1.2.6/3964 del 30.11.2012;
- Vista la determinazione n. 59 del 23.09.2015 con la quale veniva approvato e liquidato il 1^a SAL riferito alle spese tecniche corrispondente ad € 9.360,00 oltre IVA;
- Richiamata:
 - la determinazione n. 78 del 27.11.2015 con la quale venne approvato e liquidato il 1^a SAL dei lavori nell'importo complessivo di € 57.500,00 oltre IVA;
 - la determinazione n. 8 del 03.02.2016 con la quale venne approvato e liquidato il 2^a SAL dei lavori nell'importo complessivo di € 74.000,00 oltre IVA;
- Esaminata, ora, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione così come predisposti dal progettista nonché direttore dei lavori Ing. Massimo Tuberga dello Studio GeoSintesi di Torino – Corso Unione Sovietica 560;
- Esaminato, inoltre, il 2^a Sal delle spese tecniche così come predisposto dal medesimo professionista;
- Ritenuta la documentazione prodotta meritevole di approvazione;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Tecnico e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di "Intervento di

difesa abitato su valanga il località Melezé” così come predisposti dall’Ing. Massimo Tuberga sopra citato, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo di progetto	€ 200.000,00
2) Importo lavori a base d’asta	€ 115.604,39
3) Costi del personale	€ 24.235,09
4) Oneri per la sicurezza	€ 5.319,00
TOTALE 2+3+4	€ 145.158,48
5) Importo contrattuale	€ 108.899,34
6) costi del personale	€ 24.235,09
7) Oneri per la sicurezza	€ 5.319,00
TOTALE 5+6+7	€ 138.453,43
8) Importo lavori eseguiti	€ 108.899,34
9) costi del personale	€ 24.235,09
10) Oneri per la sicurezza	€ 5.319,00
TOTALE 8+9+10	€ 138.453,43
8) Certificato di acconto a dedurre:	
1^ SAL	€ 57.500,00
2^ SAL	€ 74.000,00
TOTALE DETRAZIONI	€ 131.500,00
9) Residuo credito dell’Impresa	€ 6.953,43

- Di approvare, contestualmente, il certificato delle spese tecniche inerente gli stessi lavori, nelle seguenti risultanze finali:

1) Importo spese tecniche da progetto	€ 17.472,00
2) a dedurre:	€ 9.360,00
3) Credito residuo onorari	€ 8.112,00
- Di approvare, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, il quadro generale di spesa finale relativo ai lavori di “Intervento difesa abitato su valanga in località Melezé” che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- Di autorizzare, conseguenzialmente, i seguenti pagamenti:
 - a) in favore della Ditta GEOBRUGG ITALIA Srl – Via Don Carlo Botta n. 13 – Bergamo (BG) – il pagamento della somma di € 6.953,43 a cui deve aggiungersi l’IVA ai sensi di legge, giusto certificato di regolare esecuzione del 18.02.2016;
 - b) in favore dell’Ing. Massimo Tuberga dello Studio Geo Sintesi – Corso Unione Sovietica n. 560 – Torino, il pagamento della somma complessiva di € 8.112,00 oltre IVA, come da certificato di pagamento n. 2;
- Di dare atto che la somma complessiva di € 18.379,82 trova riferimento al piano dei conti U2.02.01.09.014 Cap. 620 “Realizzazione barriere fermaneve” del Bilancio 2016, in corso di approvazione, in conto residui anno 2015;
- Di demandare al responsabile del Servizio Tecnico l’adozione del formale provvedimento di liquidazione;
- Di procedere, infine, allo svincolo della cauzione definitiva a suo tempo prestata a garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali rappresentata da Polizza fidejussoria n. T376/00A0120801 rilasciata in data 21.04.2015 della Generali Toro Spa Agenzia di Lecco.

Dopodichè, i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 della D.Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 15 MAR. 2016 al 30 MAR. 2016
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale



Il Segretario Comunale

Data 15 MAR. 2016

MB.

[Handwritten signature]

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 09 APR. 2016 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 09 APR. 2016



Il Segretario Comunale

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

il 15 MAR. 2016



Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]